


鹿児島県農業共済組合大島支所事務所新築工事に関する質疑応答集

標記工事に関しておいただきましたご質問について、下記のとおりご回答申し上げます。

No	図面番号 (DRAWING NO)	質 問 事 項	回 答 欄
1	A-05	コンクリート工事内型枠で使用材が合板（厚12mm）とありますが、基礎立上り部分でフィラー補修を行う場合は、 メタル 型枠の使用は可能でしょうか。	「メタル型枠」を使用させていただいて構いません。
2	A-11	仕上り表に記載の たて樋に関しまして、「高耐候性タイプ F60」に該当する材料を教えてくださいませんか。	たてとい60（耐候性向上仕様）で見積計上をお願いします。
3	A-11, 12	木製建具開口したのアルミ見切りの形状指示願います。	A-34(内部詳細図-1) 巾木詳細図を参照をお願いします。また、ガード巾木取付部分のCON立ち上がりは、フィラー補修計上までお願いします。 アルミ平角の床見切り詳細図添付します。
4	A-11, 14, 18	外部基礎立上面の仕上げが A-14：単層弾性+CON打放し/自閉樹脂塗膜防水材 A-11：CON打放しフィラー補修/自閉樹脂塗膜防水材 A-18：CON打放しフィラー補修 とありますが、どちらが正しいのでしょうか。	A-11(仕上表)「単層弾性タイル+自閉樹脂塗膜防水材+CON打放し」が正になります。
5	A-39	外構に関してですが、既存前面道路のコンクリート舗装が境界もはっきりしていないようです。駐車場のアスファルトは、それに擦り付けでよいですか。	既存前面道路は、新規舗装予定です。敷地図面の道路境界ラインにて、アスファルト舗装工事の見積計上をお願いします。
6	A-39	現況地盤を設計GLとすると合併処理槽付近の前面道路との高低差があり、その辺りの擁壁の根入れ深さが足りないと思われます。また、駐車2台が斜めの駐車になるとおもわれます。どのような対応がよいか指示ください。	現況地盤と設計GLについては、前面道路の高さと協議後、再度決定したいと考えます。見積は図面通りで積算お願い致します。
7	A-39	アスファルト舗装詳細図の路盤工について、断面図の寸法線表記では100、文字表記ではt=150と記載されていますが、どちらが正しいのでしょうか？	文字表記 t = 150が正でお願いします。
8	A-39	アスファルト舗装詳細図の路盤材について、文字表記では再生クラッシャーラン【※RC-40】、カッコ書きではC-40【※切込碎石】と記載されていますが、どちらが正しいのでしょうか？	再生クラッシャーランで見積計上をお願いします。

床見切	
メーカー	創建
品名	アルミ平角 (フラットバー)
品番	58013
寸法	10×3×2m

58013 アルミ平角 3×10
2m
アルマイトシルバー



OAフロア

置床工法

床見切り (平押え) 10×3

